



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 56,847,706.00

Hoja: 23/04/2024
 Fecha de Aprobación: 23/04/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término					
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	302020012	EL MAMEY	0.00		0.00		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2024	30	202	0001																																					
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATEHO	302020053	SANTIAGO ATEHO	0.00		0.00		2,194,536.03	2,194,536.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 4	
2024	30	202	0002																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	302020020	EL PUENTE	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0003																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA	302020021	TECOMAJAPA	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0004																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	302020007	LA CANDELARIA	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0005																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA VICTORIA	302020029	SANTA MARIA LA VICTORIA	0.00		0.00		1,535,617.93	1,535,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52.00	
2024	30	202	0006																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	302020018	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	0.00		0.00		2,125,099.82	2,125,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	72.00	
2024	30	202	0007																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLA	302020046	PAHUATLA	0.00		0.00		459,787.95	459,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
2024	30	202	0008																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA	302020032	AGUA HEDIONDA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0009																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	302020061	AGUA FRÍA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0010																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUATLA	302020017	PAPALOCUATLA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024	30	202	0011																																					

ARMANDO MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



FERNANDO MARTÍNEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Cuauhtémoc Rosendo Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



José Luis Fernández Izías
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



