



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 63,603,660.00

Hoja: 25/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOLOXTLA	302020013	MOLOXTLA	0.00					1,006,106.48	1,006,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2023 30 202 0001																																PERSONA	40.00				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXACO	302020023	TENEXACO	0.00					1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	de 4		
2023 30 202 0002																																	PERSONA	60.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	302020007	LA CANDELARIA	0.00					1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00			
2023 30 202 0003																																	PERSONA	60.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	302020018	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	60.00	24/04/2023		37.61	02/05/2023	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,241.38	567,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,241.38	567,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL	302020024	TETZACUAL	0.00					2,010,206.15	2,010,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00			
2023 30 202 0005																																	PERSONA	80.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUAYO	302020099	EL CUAYO	0.00					2,512,246.86	2,512,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00			
2023 30 202 0006																																		PERSONA	100.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA VICTORIA	302020005	SANTA MARÍA LA VICTORIA	0.00					2,512,246.86	2,512,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
2023 30 202 0007																																		PERSONA	100.00		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARTIDERO	302020004	EL PARTIDERO	75.00	24/04/2023		41.76	02/05/2023	802,705.05	802,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,227.45	335,227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,227.45	335,227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00			
2023 30 202 0008																																		OBRA	15.00		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLÁN	302020008	CRUZTITLÁN	80.00	17/04/2023		45.22	22/04/2023	1,203,034.96	1,203,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,126.92	544,126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,126.92	544,126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
2023 30 202 0009																																		OBRA	15.00		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA	302020003	AGUA HEDIONDA	0.00					1,203,034.96	1,203,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
2023 30 202 0010																																		OBRA	15.00		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XILOTLA	302020002	XILOTLA	0.00					1,203,034.96	1,203,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
2023 30 202 0011																																			OBRA	15.00	

Adrián Feliciano Hernández  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2022-2023

ELIJE ANDRÉS CASTAÑEDA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Carmelita Susana Ramírez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2022-2023

José Luis Fernández Islas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA INTERNA  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2022-2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 63,603,660.00

Hoja: 25/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	30202008 1	AGUA FRÍA	0.00			0.00				1,203,034.98	1,203,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00			
2023 30 202 0012																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	30202007 7	EL PROGRESO	0.00			0.00				1,443,245.09	1,443,245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	2 de 4
2023 30 202 0013																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUATLA	30202001 7	PAPALOCUATLA	0.00			0.00				1,443,245.09	1,443,245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	
2023 30 202 0014																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA	30202002 1	TECOMAJAPA	0.00			0.00				2,003,709.47	2,003,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00	
2023 30 202 0015																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA	30202001 1	LIMONTITLA	0.00			0.00				2,003,709.47	2,003,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00	
2023 30 202 0016																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	30202002 0	EL PUENTE	0.00			0.00				2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
2023 30 202 0017																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OTLATZINTLA	30202001 5	OTLATZINTLA	0.00			0.00				2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
2023 30 202 0018																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	30202001 2	EL MAMEY	0.00			0.00				2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00	
2023 30 202 0019																																						
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ACOXCHINTLA	30202000 2	ACOXCHINTLA	0.00			0.00				2,724,318.23	2,724,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	136.00	
2023 30 202 0020																																						
SJ 01 bv	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES CLAVE: 30EP827330, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	30202001 2	EL MAMEY	0.00			0.00				583,693.78	583,693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 202 0022																																						
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA INGENIERA JUSTO SIERRA CLAVE: 30DP86120C, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	30202000 3	ALTAMIRA	0.00			0.00				669,540.88	669,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 202 0023																																						

Adolfo Esteban Hernández  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

FELIPE ANDRÉS CATARINA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Cristóbal José Soto Ramírez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

José Luis Fernández Isaias  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA INTERNA  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2022-2023



