



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 63,603,660.00

Hoja: 19/10/2023
 Fecha de Aprobación: 19/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SH 02 d 2023 30 202 0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOLOXTLA	30202001 3	MOLOXTLA	80.00	28/05/2023		0.00			1,008,108.48	1,008,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
SH 02 d 2023 30 202 0002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXACO	30202002 3	TENEXACO	100.00	22/05/2023	16/09/2023	100.00	12/07/2023	18/09/2023	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	de 4
SH 02 d 2023 30 202 0003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	30202000 7	LA CANDELARIA	100.00	02/05/2023	03/09/2023	100.00	07/07/2023	18/09/2023	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02 d 2023 30 202 0004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	30202001 8	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	100.00	24/04/2023	18/08/2023	100.00	14/05/2023	04/09/2023	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,165.45	1,508,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02 d 2023 30 202 0005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL	30202002 4	TETZACUAL	80.00	05/06/2023		64.79	14/08/2023		2,010,208.15	2,010,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,487.83	1,302,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02 d 2023 30 202 0008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUAYO	30202009 9	EL CUAYO	80.00	24/04/2023		64.78	11/09/2023		2,512,248.88	2,512,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,599.14	1,627,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SH 02 d 2023 30 202 0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA VICTORIA	30202002 5	SANTA MARÍA LA VICTORIA	80.00	02/05/2023		51.39	07/07/2023		2,512,248.88	2,512,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,218.81	1,291,218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SH 02 f 2023 30 202 0005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARTIDERO	30202000 4	EL PARTIDERO	100.00	24/04/2023	26/09/2023	100.00	16/05/2023	11/09/2023	802,705.05	802,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,705.05	802,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
SH 02 f 2023 30 202 0009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLÁN	30202000 8	CRUZTITLÁN	85.00	17/04/2023		45.22	16/09/2023		1,203,034.89	1,203,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,128.92	544,128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02 f 2023 30 202 0010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA	30202003 2	AGUA HEDIONDA	85.00	05/06/2023		53.13	25/09/2023		1,203,034.89	1,203,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,288.77	639,288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02 f 2023 30 202 0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	30202008 1	AGUA FRÍA	60.00	05/06/2023		51.79	04/09/2023		1,203,034.89	1,203,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,162.19	623,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FELIPE ANDRÉS CATARINA
 VOCALES DE CONTROL Y FINANCIERÍA
 Nombre, firma y sello

Cuauhtémoc Susano Ramirez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ITALS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA INTERNA
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 53,603,660.00

Hoja: 18/10/2023
 Fecha de Aprobación: 18/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
					Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	30202007	EL PROGRESO	80.00	15/05/2023	41.69	17/07/2023	1,443,245.00	1,443,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,783.61	601,783.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,783.61	601,783.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00		
2023 30 202 0013																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUATLA	30202001	PAPALOCUATLA	65.00	10/07/2023	0.00		1,443,245.00	1,443,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	2 de 4
2023 30 202 0014																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA	30202002	TECOMAJAPA	75.00	26/09/2023	53.10	18/09/2023	2,003,709.47	2,003,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,135.43	1,084,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,135.43	1,084,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00	
2023 30 202 0015																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA	30202001	LIMONTITLA	65.00	28/05/2023	41.67	14/07/2023	2,003,709.47	2,003,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,019.43	835,019.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,019.43	835,019.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00	
2023 30 202 0018																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTE	30202002	EL FUENTE	80.00	01/05/2023	51.75	24/07/2023	2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,297.92	1,244,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,297.92	1,244,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
2023 30 202 0017																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OTLATZINTLA	30202001	OTLATZINTLA	60.00	10/07/2023	0.00		2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
2023 30 202 0019																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	30202001	EL MAMEY	100.00	22/05/2023	02/09/2023	08/09/2023	2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,051.40	2,404,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
2023 30 202 0020																																			
BH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ACOXCONTITLA	30202000	ACOXCONTITLA	80.00	28/05/2023	40.49	24/07/2023	2,724,318.23	2,724,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,263.28	1,103,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,263.28	1,103,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00	
2023 30 202 0020																																			
SJ 01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES CLAVE: 30EPA27330, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	30202001	EL MAMEY	100.00	25/05/2023	31/08/2023	06/09/2023	583,693.76	583,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,693.76	583,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,693.76	583,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 202 0022																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA INGENERA JUSTO SIERRA CLAVE: 30DPB0120C, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	30202000	ALTAMIRA	80.00	01/07/2023	0.00		699,540.88	699,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 202 0023																																			
UB 01	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PINO SUÁREZ-ZACATENHO	30202008	ZACATENHO	100.00	15/05/2023	24/05/2023	04/07/2023	1,520,761.31	1,520,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,761.31	1,520,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,761.31	1,520,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.30	
2023 30 202 0024																																			

Adrián Feliciano Martínez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025

FELIPE ANTONIO CATAJINA
 VOCAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 Nombre, firma y sello

Cuauhtémoc Susano Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025

José Luis Fernández Izlas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA INTERNA
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 63,603,660.00

Hoja: 18/10/2023
 Fecha de Aprobación: 18/10/2023

Programa		Avances Físico-Financieros																		Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones																					
Subprograma		Físico						Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas																	
No. Obra	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas															
						Inicio	Término		Inicio	Término																		Inicio							Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. (ZONTECOMATLÁN-HUAYACOCOTLA)-CRUCERO ZACAMOLA (RAMPAS DE CONCRETO)	30202002	ZACAMOLA	0.00					450,677.93	450,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2023	30																																				202	0035	KILOMETRO	0.10									
																																					PERSONA	69.00											
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																				53,603,680.0	53,603,680.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974,845.81	24,974,845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974,845.8	24,974,845.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 de 4

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Adrián Feltsch Martínez
 Nombre, firma y sello



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2023

Felipe Andrés Cayarina
 Nombre y firma

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Cueuh témoc Susano Ramírez
 Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2023

José Luis Fernández Infante
 Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA INTERNA
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2023

TRI/2023/ZONTECOMATLÁN/22944