



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: \$6,847,706.00

Hoja: 24/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término		
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY	302020012	EL MAMEY	0.00		0.00		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2024	30	202	0001																																		
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATEÑO	302020053	SANTIAGO ATEÑO	0.00		0.00		2,194,536.03	2,194,536.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0002																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	302020020	EL PUENTE	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0003																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA	302020021	TECOMAJAPA	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0004																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	302020007	LA CANDELARIA	0.00		0.00		1,181,916.77	1,181,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0005																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA VICTORIA	302020025	SANTA MARÍA LA VICTORIA	0.00		0.00		1,535,617.93	1,535,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0006																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	302020018	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	0.00		0.00		2,125,099.82	2,125,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0007																																		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLA	302020046	PAHUATLA	0.00		0.00		459,787.95	459,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0008																																		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA	302020032	AGUA HEDIONDA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0009																																		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	302020061	AGUA FRÍA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0010																																		
SH 02 f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUATLA	302020017	PAPALOCUATLA	0.00		0.00		917,214.84	917,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	202	0011																																		

ADRIAN RAMIREZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESENCIA  
 MUNICIPAL  
 VERACRUZ  
 2024-07-24

FELIX ANDRÉS CATAJUNA  
 VOCAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

César Héctor Susana Jiménez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2024-2025

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ BASTO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA  
 INTERNA  
 ZONTECOMATLÁN  
 VERACRUZ  
 2024-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 58,847,706.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									%	Fechas reales
				Inicio	Término	Inicio	Término																										
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA	30202002	TECOMAJAPA	0.00	0.00	1,283,140.53	1,283,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00	
2024	30	202	0014																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POCHOCO	30202001	POCHOCO	0.00	0.00	1,283,140.53	1,283,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00
2024	30	202	0015																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETULCO	30202006	TETULCO	0.00	0.00	1,283,140.53	1,283,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00
2024	30	202	0016																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TENEXACO	30202002	TENEXACO	70.00	06/05/2024	52.91	10/05/2024	1,283,140.53	1,283,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	678,981.01	678,981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,981.01	678,981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00
2024	30	202	0017																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARTIDERO	30202000	EL PARTIDERO	0.00	0.00	1,740,560.12	1,740,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	19.00
2024	30	202	0018																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	30202002	EL PUENTE	0.00	0.00	1,740,560.12	1,740,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	19.00
2024	30	202	0019																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAYO	30202009	EL CUAYO	0.00	0.00	2,106,487.28	2,106,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	23.00
2024	30	202	0020																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OTLATZINTLA	30202001	OTLATZINTLA	0.00	0.00	2,419,353.11	2,419,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	26.00
2024	30	202	0021																														
SH	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIMONITLA	30202001	LIMONITLA	0.00	0.00	2,746,867.92	2,746,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00
2024	30	202	0022																														
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CRUCERO CABALLETE - TENAMICOYA (RAMPAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE TENAMICOYA	30202002	TENAMICOYA	80.00	22/04/2024	48.03	28/04/2024	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,066.26	1,441,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,066.26	1,441,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00
2024	30	202	0024																														
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CRUCERO PARTIDO - XILOTLA (RAMPAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE XILOTLA	30202002	XILOTLA	0.00	0.00	1,396,144.92	1,396,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.40
2024	30	202	0025																														

Adrián Talano Martínez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



FELIX JONES PAVILLA  
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA  
 Nombre y firma

Cosme Gómez Susano Ramírez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



José Luis Fernández  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: \$6,847,706.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																										
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL	302020058	ZACAYAHUAL	0.00		0.00		1,809,641.12	1,809,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,237.00		
2024	30	202	0028																														
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOMAS VERDES, EN LA LOCALIDAD DE CUATECOMACO	302020009	CUATECOMACO	0.00		0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,640.00	de 4	
2024	30	202	0027																														
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	302020077	EL PROGRESO	0.00		0.00		659,976.14	659,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	478.00		
2024	30	202	0028																														
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TETZACUAL, EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL	302020024	TETZACUAL	0.00		0.00		1,730,382.74	1,730,382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
2024	30	202	0029																														
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MOLOXLA	302020013	MOLOXLA	0.00		0.00		1,282,024.07	1,282,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	846.00		
2024	30	202	0030																														
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PACHITLA	302020016	PACHITLA	0.00		0.00		797,458.95	797,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	589.00		
2024	30	202	0031																														
SE 02 I	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (URBANIZACION MUNICIPAL) SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS FRENTE DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CLINICA DEL ESTADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	302020001	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	400.00		
2024	30	202	0032																														
SJ 01 ay	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 3021V0776Z, EN LA LOCALIDAD DE CUATECOMACO	302020009	CUATECOMACO	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2024	30	202	0033																														
LM 02 a	CONSTRUCCION DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) LINGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA	302020001	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	100.00	00/04/2024	15/05/2024	00/04/2024	2,447,824.65	2,447,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,824.65	2,447,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2024	30	202	0034																														
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS REALIZADAS CON EL FAISMUN).	302020001	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	9.00		
2024	30	202	0035																														
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SANTA MARIA LA VICTORIA - EL UNDERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA VICTORIA	302020025	SANTA MARÍA LA VICTORIA	90.00	22/04/2024	60.13	26/04/2024	2,658,048.50	2,658,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,716.78	1,718,716.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.00	
2024	30	202	0023																														

Adilia Felicitas Martínez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Felipe Andrés Cárdena  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Cuauhtémoc Sotelo Ramírez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



José Luis Fernández Itatías  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZONTECOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 202 ZONTECOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: \$6,847,706.00

Hoja: 24/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio	Término	Inicio		Término			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECUAPA	302020054	TECUAPA	0.00		0.00		1,064,594.05	1,064,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00				
2024 30 202 0035																																						
SJ 01 d	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HICHOLOGO PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTÉMOC, CLAVE: 30DP0121B	302020006	CRUZTITLÁN	0.00		0.00		247,977.54	247,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	4 de 4
2024 30 202 0037																																						
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CRUCERO (ZONTECOMATLÁN-HUATACOCOTLÁN)- CRUZTITLÁN (RAMPA DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLÁN	302020008	CRUZTITLÁN	0.00		0.00		704,806.09	704,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	0.10	
2024 30 202 0038																																						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO								56,847,706.00	56,847,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,588.70	6,286,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,588.70	6,286,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Adrián Feliciano Martínez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



FELIPE ANDRÉS CORTINA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Cuahtémoc Susana Ramírez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



José Luis Fernández Isajas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2024/ZONTECOMATLÁN/24452